

PROTOKÓŁ NR				20/M/2024		Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 7/2018 Dyrektora ZDW w Krakowie z dnia 14 maja 2018 r.	
Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ OBIEKTU MOSTOWEGO - PRZEGLĄD PODSTAWOWY							
1	Numer ewidencyjny (JNI):	07240004	7	Rodzaj obiektu:	most		
2	Nr drogi:	975	8	Najbliższa miejscowość:	Biskupice Radłowskie		
3	Kilometraż referencyjny:	odc. 050 km 1+494	9	Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Dunajec		
4	Kilometraż globalny:	11+603	10	Długość obiektu [m]:	322,0		
5	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton sprężony	11	Skrajnia pionowa pod obiektem [m]:			
6	Nośność [T]:	30	12	Skrajnia pozioma pod obiektem [m]:			
STAN TECHNICZNY OBIEKTU						Ekspertyza	
Lp.	Element	Opis uszkodzeń		Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT,WT,PT, NK, WK, PK, LK		3	nie		
2	Dojazdy	NA, RA, DA, PA, UA		2	nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA, RA, DA, PA, UA		2	nie		
4	Chodniki, bezpieczniki	NM, RM, UM, KB, UB		2	nie		
5	Balustrady, bariery ochronne	NS, AS, KS, DS., US, LS		2	nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, OB, KB, RB,UB		2	nie		
7	Urządzenia odwadniające	NS, WS, KS, DA, NK, WK		3	nie		
8	Izolacja pomostu	CA		0	nie		
9	Konstrukcja pomostu	NB, OB, CB, KB, RB, UB, KZ		3	nie		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB, OB., KB, RB,		3	nie		
11	Łożyska	NS, AS, KS		3	nie		
12	Urządzenia dylatacyjne	DS.,US, NG, CG, RA, DA, UA		2	tak	1	
13	Przyczółki	NB, OB., KB, RB, UB, KZ		2	tak	1	
14	Filary	NB, OB., KB, RB, UB, KZ		2	tak	1	
15	Przestrzeń podmostowa	NT, WT, PT		3	nie		
16	Przeguby			-	-		
17	Konstrukcje oporowe			-	-		
18	Ekrany akustyczne			-	-		
19	Urządzenia obce	NS, KS, LS		4	nie		
20	Inne			-	-		
Ocena średnia obiektu:				2,38			
Ocena całego obiektu:				2,00			

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:			
Nie stwierdzono.			
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:			
Uszkodzenia ujawnione podczas przeglądu nie zagrażają katastrofą budowlaną lecz znacznie wpływają na obniżenie trwałości oraz pierwotnej nośności obiektu.			
Użytkowanie obiektu:			
Na dotychczasowych warunkach:	Tak. Obiekt nadaje się do dalszego użytkowania.		
Wprowadzenie ograniczeń:	Nie		
Uwagi i Zalecenia:			
Wykonanie prac porządkowych. Zaawansowana korozja betonu podpór wskazuje na konieczność wykonania ekspertyzy, która wykaże czy obiekt może być użytkowany na dotychczasowych warunkach. Zaleca się przebudować obiekt z podniesieniem nośności do 50 t.			
Wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu :			
Wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu w zakresie robót porządkowych.			
Wykonawca przeglądu:			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu
mgr inż. Klaudia Nosal-Sadowska	MAP/0208/OWOM/10	mgr inż. Klaudia Nosal-Sadowska Upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej NF ewid. MAP/0208/OWOM/10	07.08.2024
Kierownik Rejonu Drog:			
Data:		Pieczęć i podpis	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określonych w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.03.10 z późn. zm.).